



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO		
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
		Constantina/RS		REFORMA PLAYGROUND PRAÇA GETÚLIO VARGAS		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
jun-23	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL	22.57%	16.15%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		191.209,27	Parcela (%)	12,97%	13,92%	18,76%	18,99%	25,19%	10,16%	
			Parcela (R\$)	24.799,57	26.612,31	35.878,75	36.315,95	48.166,52	19.436,17	
			Acumulado (%)	12,97%	26,89%	45,65%	64,64%	89,84%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	24.799,57	51.411,88	87.290,63	123.606,58	171.773,10	191.209,27	
1.	REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	0,00	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.378,94	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.378,94						
3.	TERRAPLANAGEM, REMOÇÕES E RETIRADAS	2.926,64	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.926,64						
4.	FLOREIRAS	19.668,37	Parcela (%)	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	15.734,70	19.668,37					
5.	BANCOS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	9.518,58	Parcela (%)	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.759,29	9.518,58					
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 1	7.113,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.556,70	7.113,40			
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 2	24.232,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.116,17	24.232,33		
8.	PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 1	13.618,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.085,60	6.809,33	13.618,65		
9.	PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 2	89.596,75	Parcela (%)	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	50,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	17.919,35	44.798,38	62.717,73	89.596,75		
10.	GRAMA ESMERALDA	6.567,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,58	
11.	ALAMBRADO - 1	6.099,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,83	6.099,44	
12.	ALAMBRADO - 2	1.773,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	532,19	1.773,98	

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00
13.	CAIXA DE AREIA	1.696,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.357,42	1.357,42	1.357,42	1.696,77	
14.	PINTURAS	2.433,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,87	
15.	BANCO EM FERRO	4.583,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,97	

Local _____

06 de setembro de 2023 _____

Data _____

Nome: Renata Cenci Signor _____

Título: Engenheira Civil _____

CREA/CAU 093177 _____

ART/RRT: 12590377 _____

Nome: _____

Título: _____

CREA/CAU _____

ART/RRT: _____



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF CONSTANTINA/RS	
DATA BASE jun-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS

BDI 4

BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		191.209,27	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.	REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	0,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 100,00% 0,00
2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.378,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
3.	TERRAPLANAGEM, REMOÇÕES E RETIRADAS	2.926,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
4.	FLOREIRAS	19.668,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
5.	BANCOS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	9.518,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 1	7.113,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 2	24.232,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
8.	PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 1	13.618,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
9.	PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 2	89.596,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
10.	GRAMA ESMERALDA	6.567,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
11.	ALAMBRADO - 1	6.099,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
12.	ALAMBRADO - 2	1.773,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 8 set/00
13.	CAIXA DE AREIA	1.696,77	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
14.	PINTURAS	2.433,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
15.	BANCO EM FERRO	4.583,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	

Local

06 de setembro de 2023

Data