



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053839-98	Nº SICONV 867630	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CONSTANTINA	ApELIDO EMPREENHIMENTO CALÇAMENTO DISTRITO SÃO MARCOS	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ANZILIERO
---------------------------	---------------------	--	--	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	CALÇAMENTO RUA ANZILIERO, DISTRITO	233.732,45	% Período:	10,14%	26,23%	14,63%	24,82%	24,19%							
1.1.	1.0-SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLANAGEM	8.462,96	% Período:	76,27%	23,73%										
1.2.	2.0- DRENAGEM/TUBULAÇÃO	36.370,42	% Período:	29,79%	70,21%										
1.3.	3.0-DRENAGEM/BOCA DE LOBO	9.159,60	% Período:	70,00%		30,00%									
1.4.	4.0-CALÇADAS	37.060,33	% Período:				49,99%	50,01%							
1.5.	5.0-PAVIMENTAÇÃO	142.278,41	% Período:		23,72%	22,10%	27,75%	26,43%							
1.6.	8.0-SINALIZAÇÃO	400,73	% Período:					100,00%							
			% Período:												
			% Período:												
<b>Total: R\$ 233.732,45</b>															
	Período:	%:	10,14%	26,23%	14,63%	24,82%	24,19%								
		Repasse:	23.564,98	60.942,57	33.991,58	57.673,14	56.208,68								
		Contrapartida:	137,05	354,44	197,69	335,42	326,90								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>	<b>23.702,03</b>	<b>61.297,00</b>	<b>34.189,27</b>	<b>58.008,57</b>	<b>56.535,58</b>								
	Acumulado:	%:	10,14%	36,37%	50,99%	75,81%	100,00%								
		Repasse:	23.564,98	84.507,55	118.499,13	176.172,27	232.380,95								
		Contrapartida:	137,05	491,49	689,18	1.024,60	1.351,50								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>	<b>23.702,03</b>	<b>84.999,03</b>	<b>119.188,30</b>	<b>177.196,87</b>	<b>233.732,45</b>								

RS  
Local  
segunda-feira, 1 de abril de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RENATA CENCI SIGNOR  
CRE/CAU: CREA/RS 093177  
ART/RRT: 10107563