



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO		
	PREFEITURA MUNICIPAL	PLANEJAMENTO URBANO	CONSTRUÇÃO	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento		
Município de Constantina		Constantina/RS	Rua Bento Rodrigues de Almeida	Ampliação do Cemitério		
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3
mar-23	Não	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	22,15%	24,16%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE										
		153.295,63		1,88%	14,44%	8,22%	5,48%	7,95%	8,64%	2,21%
				2.887,22	22.128,51	12.608,25	8.405,50	12.182,68	13.250,68	3.388,46
				1,88%	16,32%	24,54%	30,03%	37,97%	46,62%	48,83%
				2.887,22	25.015,73	37.623,98	46.029,48	58.212,16	71.462,84	74.851,30
1.	BLOCO "A"	71.462,84		100,00%	30,97%	17,64%	11,76%	17,05%	18,54%	
				Acumulado (%)	4,04%	35,01%	52,65%	64,41%	81,46%	100,00%
				Acumulado (R\$)	2.887,22	25.015,73	37.623,98	46.029,48	58.212,16	71.462,84
1.1.	FUNDAÇÃO	2.887,22		100,00%						
				Acumulado (%)	100,00%					
				Acumulado (R\$)	2.887,22					
1.2.	SUPRA ESTRUTURA	23.891,17			50,00%	30,00%	20,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	11.945,59	19.112,94	23.891,17		
1.3.	ALVENARIA	18.136,34			50,00%	30,00%	20,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	9.068,17	14.509,07	18.136,34		
1.4.	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	24.365,35			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.182,68	24.365,35	
1.5.	CALHAS	1.068,01			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,01	
1.6.	PISOS	1.114,75			0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	1.114,75				
2.	BLOCO "B"	81.832,79			0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,14%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,14%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,46
2.1.	FUNDAÇÃO	3.840,49			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,25
2.2.	SUPRA ESTRUTURA	22.381,95			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ALVENARIA	23.073,16			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	30.008,32			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20
2.5.	CALHAS E CONDUTORES	1.060,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	PISOS	1.468,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,21

Local

24 de maio de 2023

Data

Nome: RENATA CENCI SIGNOR

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 093177

ART/RRT: 9312775



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO	O / MODALIDADE	OBJETO
	PREFEITURA MUNICIPAL	PLANEJAMENTO URBANO	CON	STRUÇÃO	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA		CONSTANTINA/RS		RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA	
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 4
mar-23		Não	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	BDI 5
					BDI 1
					22,15%
					B
					24

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/20	Parcela 8 nov/20	Parcela 9 dez/20	Parcela 10 jan/21	Parcela 11 fev/21	Parcela 12 mar/21	Parcela 13 abr/21	Parcela 14 mai/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		153.295,63		16,08%	8,90%	5,93%	9,79%	10,48%		
				Parcela (R\$) 24.647,80	13.636,53	9.091,02	15.004,16	16.064,82		
				Acumulado (%) 64,91%	73,80%	79,73%	89,52%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 99.499,10	113.135,63	122.226,65	137.230,81	153.295,63		
1.	BLOCO "A"	71.462,84								
				Parcela (%)						
				Acumulado (%)						
				Acumulado (R\$)						
1.1.	FUNDAÇÃO	2.887,22		Parcela (%)						
				Acumulado (%)						
				Acumulado (R\$)						
1.2.	SUPRA ESTRUTURA	23.891,17		Parcela (%)						
				Acumulado (%)						
				Acumulado (R\$)						
1.3.	ALVENARIA	18.136,34		Parcela (%)						
				Acumulado (%)						
				Acumulado (R\$)						
1.4.	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	24.365,35		Parcela (%)						
				Acumulado (%)						
				Acumulado (R\$)						
1.5.	CALHAS	1.068,01		Parcela (%)						
				Acumulado (%)						
				Acumulado (R\$)						
1.6.	PISOS	1.114,75		Parcela (%)						
				Acumulado (%)						
				Acumulado (R\$)						
2.	BLOCO "B"	81.832,79		Parcela (%) 30,12%	16,66%	11,11%	18,34%	19,63%		
				Acumulado (%) 34,26%	50,92%	62,03%	80,37%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 28.036,26	41.672,79	50.763,81	65.767,97	81.832,79		
2.1.	FUNDAÇÃO	3.840,49		Parcela (%) 50,00%						
				Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 3.840,49						
2.2.	SUPRA ESTRUTURA	22.381,95		Parcela (%) 50,00%	30,00%	20,00%				
				Acumulado (%) 50,00%	80,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 11.190,98	17.905,56	22.381,95				
2.3.	ALVENARIA	23.073,16		Parcela (%) 50,00%	30,00%	20,00%				
				Acumulado (%) 50,00%	80,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 11.536,58	18.458,53	23.073,16				
2.4.	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	30.008,32		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	15.004,16	30.008,32		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/20	Parcela 8 nov/20	Parcela 9 dez/20	Parcela 10 jan/21	Parcela 11 fev/21	Parcela 12 mar/21	Parcela 13 abr/21	Parcela 14 mai/21
2.5.	CALHAS E CONDUTORES	1.060,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,66		
2.6.	PISOS	1.468,21	Parcela (%)							
			Acumulado (%)							
			Acumulado (R\$)							

Local

24 de maio de 2023

Data

Nome: RENATA CENCI SIGNOR

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 093177

ART/RRT: 9312775



CFF -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR PREFEITURA MUNICIPAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO CON				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONSTANTINA		MUNICÍPIO / UF CONSTANTINA/RS					
DATA BASE mar-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	DI 2 .16%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/20	Parcela 15 jun/21	Parcela 16 jul/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		153.295,63	Parcela (%)		
			Parcela (R\$)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.	BLOCO "A"	71.462,84	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.1.	FUNDAÇÃO	2.887,22	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.2.	SUPRA ESTRUTURA	23.891,17	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.3.	ALVENARIA	18.136,34	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.4.	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	24.365,35	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.5.	CALHAS	1.068,01	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.6.	PISOS	1.114,75	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
2.	BLOCO "B"	81.832,79	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
2.1.	FUNDAÇÃO	3.840,49	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
2.2.	SUPRA ESTRUTURA	22.381,95	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
2.3.	ALVENARIA	23.073,16	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
2.4.	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	30.008,32	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		

I					
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/20	Parcela 15 jun/21	Parcela 16 jul/21
2.5.	CALHAS E CONDUTORES	1.060,66	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)		
2.6.	PISOS	1.468,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)		

Local _____

24 de maio de 2023 _____

Data