



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ACÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>OBJETO</b> CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO				
<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE CONSTANTINA/RS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONSTANTINA/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA LUIZ ZANELLA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO				
<b>DATA BASE</b> mar-23	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO	<b>BDI 1</b> 25,59%	<b>BDI 2</b> 17,09%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		239.085,27		Parcela (%) 15,32%	18,33%	18,82%	43,26%	4,26%			
				Parcela (R\$) 36.633,54	43.831,64	45.002,78	103.423,99	10.193,32			
				Acumulado (%) 15,32%	33,66%	52,48%	95,74%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 36.633,54	80.465,18	125.467,96	228.891,95	239.085,27			
1.	SERVIÇOS INICIAIS	867,55		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 867,55							
2.	DRENAGEM	71.531,98		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 35.765,99	71.531,98						
3.	MEIO-FIO	16.131,29		Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	8.065,65	16.131,29					
4.	PAVIMENTAÇÃO	147.748,56		Parcela (%) 0,00%	0,00%	25,00%	70,00%	5,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	25,00%	95,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	36.937,14	140.361,13	147.748,56			
5.	SINALIZAÇÃO	2.805,89		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,89			

Local

19 de maio de 2023

Data

Nome: MICHEL DELATORRE  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU SC81290-3  
ART/RRT: \_\_\_\_\_

Assinatura: Michel Delatorre  
Engenheira Civil  
CREA/CAU SC81290-3