



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONST	APelido Empreendimento PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,40X6,00	DESCRiÇÃO DO LOTE BARRA CURTA BAIXA PROX MARCOLAN
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES PREENCHA ESTA LINHA -->	16.471,70	% Período:	35,00%	30,00%	35,00%									
2.	INFRAESTRUTURA	25.785,30	% Período:	100,00%	0,00%										
3.	MESOESTRUTURA	46.701,34	% Período:	40,00%	60,00%										
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS I	44.374,99	% Período:	0,00%	30,00%	70,00%									
Total: R\$ 133.333,33				%:	37,67%	34,71%	27,62%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	50.230,93	46.274,81	36.827,59								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	50.230,93	46.274,81	36.827,59								
				%:	37,67%	72,38%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	50.230,93	96.505,74	133.333,33								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	50.230,93	96.505,74	133.333,33								

CONSTANTINA / RS

Local

terça-feira, 5 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHELI DELATORRE

CREA/CAU: CREA SC 81290-3

ART/RRT: -