



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

OBRAS EM ANDAMENTO
OUTUBRO/2017

Contrato de Repasse	Proposta SICONV	Objeto	Ministério	Vigência	Valores global R\$	Valor de repasse R\$	Valor de Contrapartida R\$	Percentual execução (%)	Situação
388.857-50/2012	11840/2012	Construção de quadra coberta na escola Santa Terezinha.	Ministério do Esporte	30/05/2018	415.099,51	400.000,00	15.099,51	80,55%	Obra paralisada por falta de repasse de recursos do OGU.
1005.611-70/2013	35389/2013	Pavimentação com pedras irregulares das Ruas Daniel Apóstolo de Oliveira, Padre Pedro, Narciso Mafessoni e Terezinha dos Santos.	Ministério das Cidades	30/03/2018	309.758,39	251.784,00	57.974,39	75,53%	Obra paralisada. Necessidade de nova licitação – processo em fase de abertura de licitação.
1006.871-89/2013	22113/2013	Piscina térmica	Ministério do Esporte	30/04/2017	366.854,32	350.000,00	16.854,32	90,26%	Obra em andamento.
1023.334-06/2015	22977/2015	Pavimentação com pedras irregulares das Ruas Antônio Muneron, Manoel Siqueira e Ema Rossoni.	Ministério das Cidades	30/05/2017	256.658,50	245.850,00	10.808,50	76,81%	Obra em andamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

1025.593-17/2015	31111/2015	Construção de ciclovia.	Ministério das Cidades	30/03/2018	695.023,05	673.627,50	21.395,55	50,62%	Obra em andamento.
1030.449-35/2016	5057/2016	Pavimentação com CBUQ das Ruas Ida Siliprandi, Jacob Giacomini, Francisco Anzilheiro e Divino Mafessoni.	Ministério das Cidades	30/04/2018	263.691,80	245.850,00	17.841,80	95,35%	Obra em andamento.
Escola 12 salas Padrão FNDE TC 18372/2013 - PAR	SIMEC	Construção de escola com 12 salas padrão FNDE	FNDE	28/02/2018	3.468.866,23	3.468.866,23	0,00	50,52%	Obra em andamento.
Quadra de esportes Bairro São Roque TC PAC2 - 5582/2013	SIMEC	Construção de quadra coberta com vestiário no Bairro São Roque.	FNDE	15/08/2017	497.620,06	491.060,04	6.560,02	65,62%	Obra em andamento.
		Calçadas Rua Maximiliano Panassollo - Bairro Santa Lúcia		31/12/2017	103.000,00 (recursos próprios)	0,00	103.000,00	24,89%	Obra em andamento.

Constantina, 31 de outubro de 2017.

Gerri Sawaris
Prefeito Municipal