



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

OBRAS EM ANDAMENTO  
OUTUBRO/2018

Contrato de Repasse	Proposta SICONV	Objeto	Ministério	Vigência	Valores global R\$	Valor de repasse R\$	Valor de Contrapartida R\$	Percentual execução (%)	Situação
388.857-50/2012	11840/2012	<b>Construção de quadra coberta na escola Santa Terezinha.</b>	Ministério do Esporte	30/12/2018	415.099,51	400.000,00	15.099,51	80,55%	Obra paralisada por falta de repasse de recursos do OGU.
1005.611-70/2013	35389/2013	<b>Pavimentação com pedras irregulares das Ruas Daniel Apóstolo de Oliveira, Padre Pedro, Narciso Mafessoni e Terezinha dos Santos.</b>	Ministério das Cidades	30/12/2018	326.040,65	251.784,00	74.256,65	100,00%	Obra concluída.
1006.871-89/2013	22113/2013	<b>Piscina térmica</b>	Ministério do Esporte	30/03/2018	365.168,06	350.000,00	15.168,06	100,00%	Obra concluída.
1023.334-06/2015	22977/2015	<b>Pavimentação com pedras irregulares das Ruas Antônio Muneron, Manoel Siqueira e Ema Rossoni.</b>	Ministério das Cidades	30/11/2018	256.658,50	245.850,00	10.808,50	87,10%	Obra em andamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

1025.593-17/2015	31111/2015	<b>Construção de ciclovia.</b>	Ministério das Cidades	30/12/2018	695.023,05	673.627,50	21.395,55	90,10%	Obra em andamento.
Escola 12 salas Padrão FNDE TC 18372/2013 – PAR	SIMEC	<b>Construção de escola com 12 salas padrão FNDE</b>	FNDE	31/03/2019	3.468.866,23	3.468.866,23	0,00	81,12%	Obra em andamento.
Quadra de esportes Bairro São Roque TC PAC2 – 5582/2013	SIMEC	<b>Construção de quadra coberta com vestiário no Bairro São Roque.</b>	FNDE	31/03/2019	497.620,06	491.060,04	6.560,02	98,10%	Obra em andamento.
	Ministério da Integração Nacional	<b>Construção de ponte Linha Gheller.</b>	Defesa Civil	15/12/2018	143.527,42	143.527,42	0,00	45,00%	Obra em andamento.
Convênio nº. 818283/2015	37795/2015	<b>Implantação Cidade Digital</b>	MCTC	31/12/2018	350.000,00	341.250,00	8.750,00	3102%	Obra em andamento.

Constantina, 26 de outubro de 2018.

**Gerri Sawaris**  
Prefeito Municipal